

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 21 日

天气： 晴

星期： 一

气温: $7^{\circ}\text{C}-2^{\circ}\text{C}$

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日项目部整理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 19 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 接航天生态保护委员会通知现场全面停工。整理 16A、1A、2A 屋面剩余材料归类后打包。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝煊	
记录人:王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	