

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 25 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 8℃--1℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日项目部整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 5 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量  接航天生态保护委员会通知现场全面停工。
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	王朝焯
	记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：