

监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 4 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 3℃--7℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对设备基础圈梁绑筋支模情况进行检查，设备基础接地焊接情况，基础回填情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 11 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 1、16A-1#、2#箱变支模，钢筋绑扎，本日完成 80%，累计完成 80%。 2、2#开关站基础回填。 3、北厂区 1A-1#、2#箱变拆模，完成 100%。 4、北厂区 2A-1#箱变拆模，完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯
记录人:王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：