

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：一 气温： 17-7℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视: 101 屋顶进行围栏安装, 部分夹具施工时缺少螺栓, 松动脱落, 脱离屋 棱, 已下发监理通知单 01 让其整改。 2: 巡视;现场夹具组装。 3: 整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 晴 17/7℃ 2: 施工人员: 15 人, 管理人员 6 人, 安全员 1 人 施工内容: 围栏材料加工, 安装围栏。 101 屋面: a 、夹具组装2500个, 完成50% b、安全围栏安装800米, 完成42%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):