

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 03 日

天气：多云

星期：二 气温： 16-7℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视：现场对监理通知单 01 提出的问题进行整改安装的安全警示牌，101 屋面围栏。 2：巡视；现场夹具组装。 3：整理监理资料。 4：巡视：102 屋面围栏安装。 现场各项安全设备齐全且正确使用。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：今日天气：晴 16/7℃ 2：施工人员：15 人，管理人员 6 人，安全员 1 人 施工内容：围栏材料加工，102 屋面安装围栏。 101 屋面： a 、夹具组装1000个，完成100% b、安全围栏安装400米，完成60%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：