

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 05 日

天气： 阴

星期： 四 气温： 17-10℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 对已完成屋面围栏的区域进行巡查 2: 巡视：104 屋面围栏安装。 3: 整理监理资料。 现场各项安全设备齐全且正确使用。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气：晴 16/7℃ 2: 施工人员：15 人，管理人员 6 人，安全员 1 人 施工内容：围栏材料加工，屋面安装围栏。 a. 安全围栏安装300米，完成78% b. 101A 2#配电室并网柜基础混凝土开挖，完成10%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：