

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：六 气温： 19-4℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视：101A 屋面支架放线安装。 2：巡视：现场支架夹具进行组装。 现场各项安全设备齐全且正确使用。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：今日天气：晴 19/4℃ 2：施工人员：35 人，管理人员 6 人，安全员 2 人 施工内容：围栏材料加工，屋面安装围栏。 a. 安全围栏安装10%，总量完成100% b. 夹具组装30%，总量完成60% c. 101A屋面檩条散料及支架安装20%，总量完成20% 101A 2#配电室并网柜基础开挖完成20%，总量完成40%	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	