

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 09 日

天气：晴

星期：一 气温： 19-7℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视：101A、102A 屋面支架放线安装。 2: 巡视：现场支架夹具进行组装。 现场各项安全设备齐全且正确使用。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 今日天气：晴 18/6℃ 2: 施工人员：35 人，管理人员 6 人，安全员 2 人 施工内容：夹具组装，支架安装。 a. 夹具组装20%，总量完成100% b. 101A屋面檩条散料及支架安装10%，总量完成50% c. 102A屋面檩条散料及支架安装20%，总量完成30% 101A 2#配电室并网柜基础开挖完成20%，总量完成70%	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波	
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	