

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 12 日

天气： 霾转多云

星期： 四 气温： 19-8℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视: 101A、102A、104 屋面支架放线安装。 2: 巡视 101A 并网柜基础开挖。 3: 巡视: 桥架夹具放线安装。 现场各项安全设备齐全且正确使用。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 晴 19/8℃ 2: 施工人员: 37 人, 管理人员 6 人, 安全员 2 人 施工内容: 夹具组装, 支架安装。 1、101A屋面檩条散料及支架安装10%, 总量完成80% 2、102A屋面檩条散料及支架安装10%, 总量完成50% 3、101A 2#配电室并网柜基础开挖完成10%, 总量完成100% 4、104屋面檩条散料及支架安装30%, 总量完成80%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人: 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :