

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 13 日

天气： 霾转多云

星期： 五 气温： 21-9℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监理工作情况	1: 巡视：101A、102A、104 屋面支架放线安装。 2: 巡视 101A 屋面电缆敷设。 3: 巡视：桥架夹具放线安装。 现场各项安全设备齐全且正确使用。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气：晴 21/9℃ 2: 施工人员：37 人，管理人员 6 人，安全员 2 人 施工内容：夹具组装，支架安装。 1、101A 屋面檩条散料及支架安装 20%，总量完成 100% 2、102A 屋面檩条散料及支架安装 10%，总量完成 60% 3、104 屋面檩条散料及支架安装 20%，总量完成 100% 4、101 屋面直流电缆敷设施工 60%，总量完 60% 5、104 屋面直流电缆敷设施工 100%，总量完成 100%
其它事项		
本日现场监理人员	甄文波	
记录人：甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	