

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：六 气温： 20-6℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监理工作情况	1: 巡视：101A、102A 屋面支架放线安装。 2: 巡视三处屋面进行拉拔试验，试验合格。 3: 巡视：104 屋面直流电缆敷设。 屋面大面积存在划痕，漆皮脱落现象，已下监理通知单 02 让其整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气：晴 21/9℃ 2: 施工人员：37 人，管理人员 6 人，安全员 2 人 施工内容：夹具组装，支架安装。 1、101 屋面直流电缆敷设施工 20%，总量完 80% 2、102A 屋面檩条散料及支架安装 10%，总量完成 70% 3、102 屋面直流电缆敷设施工 30%，总量完成 30% 4、101/102/104 屋面做夹具拉拔试验
其它事项		
本日现场监理人员	甄文波	
记录人：甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	