

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 15 日

天气：晴

星期：日 气温： 18-7℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 102A 屋面檩条散料和支架放线安装。 2: 巡视：102 屋面直流电缆敷设。 3: 现场巡视并网柜基础安装。 4: 巡视并网柜支架组装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气：晴 18/7℃ 2: 施工人员：37 人，管理人员 6 人，安全员 2 人 施工内容：夹具组装，支架安装。 1、101屋面直流电缆敷设施工20%，总量完100% 2、102A屋面檩条散料及支架安装10%，总量完成80% 3、102屋面直流电缆敷设施工30%，总量完成60% 4、101屋面安全围栏及组件支架验收 5、101 2#配电室内并网柜基础安装完成100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：