

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 18 日

天气：晴转多云

星期：三 气温： 16-3℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监理工作情况	1: 巡视：逆变器支架安装。 2: 巡视：屋面修复刷漆。 3: 巡视：配电室与桥架接入处开口	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气：晴 16/3℃ 2: 施工人员：25 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：逆变器支架安装。 1、逆变器支架安装完成20% 总量完成40% 2、屋面划痕刷防锈漆 3、配电室桥架墙面开孔完成60% 总量完成60%
其它事项	组件与逆变器仍未到场，需协调尽快发货	
本日现场监理人员	甄文波	
记录人：甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	