

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 19 日

天气： 多云

星期： 四 气温： 14-6℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视：逆变器支架组装。 2: 巡视：走道板散料安装。 3: 组件今日到场并卸货。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：25 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：逆变器支架安装。 1、101 102 屋面过道板吊装完成 100% 2、逆变器支架加工 100%。 3、组件卸货
其 它 事 项	逆变器与剩余组件仍需协调尽快发货	
本 日 现 场 监 理 人 员	甄文波	
记 录 人 ： 甄 文 波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	