

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 20 日

天气：中雨

星期：五 气温： 13-5℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视：组件吊装并散料，并进行旁站。 2：巡视：逆变器支架组装。 3：巡视：组件进行 EL 测试		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		施工人员：25 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：逆变器支架安装，组件吊装。施工机械：吊车 1 台 1、101 102屋面逆变器支架安装完成10%，总量完成40%。 2、102屋面组件吊装完成10%，总量完成10%。 3、组件EL测试	
其 它 事 项	逆变器与剩余组件仍需协调尽快发货		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	