

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 21 日

天气：中雨

星期：六 气温： 7-0℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视：组件吊装并散料，并进行旁站。 2：巡视：逆变器支架组装。 3：巡视：逆变器到货进场	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：25 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：逆变器支架安装，组件吊装。施工机械：吊车 1 台 1、逆变器到货20台，总量完成38% 2、组件到货1980块，总量完成30%。 3、102屋面组件吊装完成5%，总量完成15%。 4、101 102屋面逆变器支架安装完成10%，总量完成50%。
其 它 事 项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货	
本日现场监理人员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：