

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 23 日

天气：中雪

星期：一 气温： 3/-1℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习公司内部资料。 2、第二批逆变器 14 台到货。 3、业主组织进行事故案例培训。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		施工人员：0 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：今日下雪未施工。 1、因天气原因暂停施工； 2、逆变器到货 14 台； 3、建设单位组织安全教育培训。	
其 它 事 项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	