

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 26 日

天气：晴转多云

星期：四 气温： 9/0℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 102、101 屋面桥架安装。 2、巡视 101 逆变器安装。 3、巡视 102 组件接地安装。 4、巡视走道板安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：28 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：今日下雪未施工。 施工机械：吊车 0 台，叉车 0 台。 1、101 102 屋面桥架安装 10% 2、101 102 屋面逆变器安装 20% 3、102 屋面组件安装完成 10% 4、101 102 屋面运维通道安装 20%
其 它 事 项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货	
本日现场监理人员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：