

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 27 日

天气： 阴

星期： 五 气温： 7/0℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、1、巡视 102、101 屋面桥架安装。<br>2、2、巡视 101 逆变器安装。<br>3、3、巡视 102 组件吊装并进行散料。<br>4、4、巡视 102 走道板安装。<br>5、第二批组件进场，进行检测。 |                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                              | 施工人员：28 人，管理人员 8 人，安全员 2 人<br><br>施工内容：桥架安装，逆变器安装，组件散料。<br><br>施工机械：吊车 1 台，叉车 1 台。<br><br>1、101 102 屋面桥架安装 10%<br><br>2、101 102 屋面逆变器安装 20%<br><br>3、102 屋面组件安装完成 10%<br><br>4、101 102 屋面运维通道安装 20% |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                              | 甄文波                                                                                                                                                                                                 |
| 记录人：甄文波                    |                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                |