

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：六 气温： 7/-2℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 101 屋面桥架、走道板安装。 2、巡视 101、102 组件吊装。 3、巡视 101 并进行散料。 4、召开周例会。 今日配电柜到货，组件到货 2880 块。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：28 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：桥架安装，逆变器安装，组件散料。 施工机械：吊车 1 台，叉车 1 台。 1、102 屋面桥架安装 20% 2、102 屋面运维通道安装 20% 3、102 屋面组件吊装 4、并网柜到货 13 面 5、组件到货 2880 块
其 它 事 项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货	
本 日 现 场 监 理 人 员	甄文波	
记 录 人： 甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	