

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 01 日

天气： 小雨转阴

星期： 二 气温： 3/0℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习公司内部资料。 2、巡视配电室并网柜安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：8 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：今日下雨屋面未施工，配电室并网柜安装 施工机械：吊车 2 台，叉车 1 台。
其 它 事 项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货	
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：