

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 02 日

天气： 阴

星期： 三 气温： 4/-3℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视 101 屋面桥架安装。 2、巡视配电室并网柜安装。 3、对 101 组件吊装进行旁站并记录，留存文件为监理旁站记录表 08。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：22 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：桥架安装，并网柜安装，组件散料，组件吊装 电缆敷设。 施工机械：吊车 1 台，叉车 1 台。
其它事项	剩余逆变器与组件仍需协调尽快发货	
本日现场监理人员		甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：