

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 04 日

天气： 多云

星期： 五 气温： 2/-4℃

工程名称： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 104 至 102 电缆桥架安装。 2、对 102 组件吊装进行旁站。 3、巡视 102 组件安装，组件接地安装。 4、巡视 101 电缆头制作。 后台监控设备到货。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：28 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：桥架安装，并网柜安装，组件散料，组件吊装 电缆敷设。 施工机械：吊车 1 台，叉车 1 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人：甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：