

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 09 日

天气：多云

星期：三 气温： 6/-2℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 101、102 组件安装，组件接地线安装。 2、巡视 101 室 1 号配电室电缆头制作。 3、巡视现场接地扁铁安装，有工人坐在组件上施工已下发监理通知单 05 让其整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：28 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 施工内容：桥架安装，并网柜安装，组件吊装，电缆头制作 接地扁铁安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		甄文波
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：