

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 16 日

天气：晴

星期： 三

气温： 5/-1℃

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 101、104 组件安装，组件接地线安装。 2、巡视屋面视频设备安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：20 人，管理人员 8 人，安全员 2 人 1、101 104 厂房屋面组件安装完成 1%，总量完成 91%； 2、101 102 厂房屋面视频设备安装； 3、102 厂房 1 号配电室 3 号配电室进线柜至并网柜母线安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	甄文波	
记 录 人： 甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	