

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 28 日

天气：小雨转多云

星期：三

气温：5℃ -12℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视检查； 2、下发通知单三份，联系单一份； 3、整理前期监理资料； 4、陪同业主领导视察； 5、检查施工单位人员体温检测记录及消毒记录；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、今日完成量： 装配车间厂房屋面： a.夹具统一进行组装完成工程量 50%； b.导轨分散材料完成工程量 80%； c.夹具安装完成工程量 38%； d.导轨搭接完成工程量 38%； e.导轨搭接安装完成工程量 38%。 机加车间厂房屋面： a.夹具统一进行组装完成工程量 32%； b.导轨分散材料完成工程量 70%； c.夹具安装完成工程量 32%； d.导轨搭接完成工程量 32%； e.导轨搭接安装完成工程量 32%； 2、明日计划：装配车间厂房屋面： a.夹具统一进行组装完成工程量 58%； b.导轨分散材料完成工程量 88%； c.夹具安装完成工程量 46%； d.导轨搭接完成工程量 46%； e.导轨搭接安装完成工程量 46%。 机加车间厂房屋面： a.夹具统一进行组装完成工程量 40%； b.导轨分散材料完成工程量 78%； c.夹具安装完成工程量 40%； d.导轨搭接完成工程量 40%； e.导轨搭接安装完成工程量 40%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩翔雨
记录人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：