

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 31 日

天气：多云

星期：六

气温：10 ℃ -17℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组织召开监理例会并做好记录； 2、陪中石化总公司领导视察 3、整理监理资料； 4、审核施工单位所报资料；基本符合要求； 5、避雷扁铁到货验收；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、今日完成量： 装配车间厂房屋面： a.夹具安装今日完成 44% 累计完成 100%； b.导轨搭接安装今日完成 44% 累计完成 100%。 机加车间厂房屋面： a.夹具安装今日完成 50% 累计完成 100%；； b.导轨搭接安装今日完成 50% 累计完成 100%。 材料到场情况 a. 走道板材料全部到场。 b. 扁铁材料全部到场；2、明日计划：装配车间厂房屋面： a.夹具安装完成，组织质量验收。 b.导轨搭接完成，组织质量验收。 机加车间厂房屋面： a.夹具安装完成，组织质量验收。 b.导轨搭接完成，组织质量验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩翔雨
记录人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：