

# 监 理 日 志

日期：2020年11月02日

天气：多云

星期：二

气温：10℃ -17℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、桥架及围栏到货验收； 2、整理监理资料； 3、货物吊卸旁站；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、今日完成量： a. 桥架到场，组织卸货。 b.扁铁打孔加工 20% 总量完成 70% c.围栏到场，组织卸货。 材料到场情况： a.桥架到场； b.围栏到场； 2、明日计划：a.扁铁打孔完成 30% 总量完成 100% b.围栏安装。 c.扁铁安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	韩翔雨	
记 录 人： 韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	