

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 04 日

天气：阴

星期：三

气温：9℃ -17℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡查，查看围栏安装； 2、整理监理资料；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、今日完成量：a. 装配车间桥架拼接 10%。总量完成 15% b. 接地扁铁安装 20%，量完成 40% c. 围栏安装 10%，总量完成 20% d. 逆变器支架安装 50%，总量完成 50%； 2、明日计划：a. 桥架安装 10% b. 接地扁铁安装 20% c. 围栏安装 10% d. 逆变器支安装 30%。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩翔雨	
记 录 人：韩翔雨		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：	