

# 监 理 日 志

日期：2020年11月05日

天气：小雨

星期：四

气温：9℃ -17℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡查，逆变器支架安装，运维通道安装，避雷扁铁安装； 2、审核方案，需要修改退回；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、今日完成量：a. 桥架拼接 20%。总量完成 35% b. 接地扁铁安装 20%，总量完成 60% c. 围栏安装 10%，总量完成 30% d. 逆变器支架安装 32%，总量完成 82%； 2、明日计划：a. 桥架拼装 20% b. 走道板安装完成 50% c. 围栏夹具安装完成 100% d. 逆变器支架安装完成 18%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	