

# 监 理 日 志

日期：2020年11月07日

天气：晴

星期：六

气温：3℃ -19℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组织并召开第三次监理例会。	
	2、第一批组件到货检查随车质量证明文件及合格证；	
	3、检查组件倒运叉车相关质量证明文件及合格证与叉车司机资质；	
	4、复查监理工程师通知单（XYFST-CZZH-TZD-004）存在问题，经复查未整改到位，督促整改；	
	5、会议纪要编制并下发至各单位（XYFST-CZZH-LHJY-003）；	
	6、现场巡查：抽查桥架安装质量（符合要求）；抽查扁铁安装质量（基本符合要求）；	
	7、屋面采光板警戒较为简单不醒目，已通知整改；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1、施工人数：现场管理人员 4 人，安全员 2 人，施工人员 28 人  今日完成量：a、桥架拼接 20%。总量完成 75%；b、接地扁铁安装 10%，总量完成 80%；c、围栏安装 10%，总量完成 50%；材料到场情况：a、组件到货一车，共计 427200W；明日计划：a. 桥架拼装 25%；b. 光伏线缆到货，组织卸货；c、后续两车组件到货，组织卸货；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	