

监 理 日 志

日期：2020年11月09日

天气：晴

星期：二

气温：4℃ -18℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡查：抽查桥架安装质量（符合要求）；抽查扁铁安装质量（基本符合要求）；抽查线缆敷设；	
	2、第一批逆变器到货检查随车质量证明文件及合格证，相关证件齐全；	
3、审批工序资料（支架安装工序及檩条安装工序）；		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员4人，安全员2人，施工人员26人 今日完成量：a、光伏线缆排线25%；b、接地扁铁安装20，累计完成100%；c、桥架拼装15%，累计完成90%；d、逆变器到货，组织卸货；材料到场情况：a、逆变器到货26台；明日计划：a. 光伏线缆敷设25%；b. 外墙桥架安装；c、逆变器安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩翔雨
记录人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：