

监 理 日 志

日期：2020年11月11日

天气：晴

星期：三

气温：8℃ -18℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡查：抽查桥架安装质量（符合要求）；抽查扁铁安装质量（基本符合要求）；抽查线缆敷设； 2、市委书记视察法士特厂区，光伏施工下午暂停施工；	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员4人，安全员2人，施工人员21人 今日完成量：a、光伏线缆排线15%，累计完成70%；b、逆变器安装；材料到场情况：无；明日计划：光伏线缆敷设25%；b.外墙桥架安装；c、逆变器安装；d、组件转运、组件吊装；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	韩翔雨	
记 录 人： 韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	