

# 监 理 日 志

日期：2020年11月14日

天气：晴

星期：六

气温：6℃ -18℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡查：红黑线安装质量（符合要求）；逆变器安装质量（基本符合要求）；组件安装质量（基本符合要求）；	
	2、组织并召开监理例会；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员5人，安全员2人，施工人员26人 今日完成量：a、组件吊装完成1500块，累计吊装3150块；b、组件安装2.5%，累计安装2.5%；c、逆变器遮雨棚防护条安装8台；d、装配车间屋面临时监控安装； 材料到场情况：无；明日计划：a、组件吊装；b.组件安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	