

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 20 日

天气：小雨

星期：五

气温：4 ℃ -10℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组织周安全检查并召开安全会议； 2、审签工程材料报验（逆变器，交流电缆）； 3、现场巡视：（抽查组件安装质量）； 4、下发监理工作联系单（XYFST-CZZH-LXD-003）； 5、上传资料纸监理云；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员6人，安全员 2人，施工人员38人 今日完成量：a、组件吊装、组件散料；b、交流电缆敷设10%；c、逆变器吊装13台；材料到场情况：无；明日计划：a、组件安装；b、交流电缆敷设；c、逆变器安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩翔雨
记录人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：