

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：3 ℃ -1℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理内业； 2、并网柜到货验收； 3、并网柜吊卸旁站； 4、上传资料纸监理云；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员4人，安全员 2人，施工人员25人 2、今日完成量：a、组件安装7%，累计完成28.7%；b、交流电缆敷设20%。累计完成50%；c、并网柜到货、组织卸货； 3、材料到场情况：并网柜到货10面，累计到货100%； 4、明日计划：a、组件安装；b、交流电缆敷设；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩翔雨	
记 录 人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	