

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 26 日

天气：多云

星期：四

气温：8 ℃ -2℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理内业； 2、巡视检查； 3、下发监理工程师通知单（XYFST-CZZH-TZD-007）； 4、上传资料纸监理云；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员4人，安全员 2人，施工人员26人 2、今日完成量：a、组件安装8%，累计完成44.7%；b、交流电缆敷设20%,累计完成90%； 3、材料到场情况：无； 4、明日计划：a、组件安装；b、交流电缆敷设；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩翔雨	
记 录 人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	