

# 监 理 日 志

日期：2020年11月29日

天气：晴

星期：日

气温：16℃-6℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查（电缆安装质量）（组件安装质量）； 2、上传资料纸监理云；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员4人，安全员2人，施工人员28人 2、今日完成量：a、组件安装10%，累计完成75.6%；b、并网柜端交流线缆终端头制作、接线完成10%，累计完成10%；c、视频监控系统安装布线完成30%，累计安装完成30%； 3、材料到场情况：无； 4、明日计划：a、组件安装；b、组件到货、组织卸货；c、7号并网柜并柜，交流线缆终端头制作、接线；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	