

# 监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：3℃-1℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                        |                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视检查（电缆安装质量）（组件安装质量）；<br>2、上传资料纸监理云； |                                                                                                                                                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                            |  |
|                            | 隆基绿能光伏工程有限公司                           | 1、施工人数：现场管理人员5人，安全员 2人，施工人员28人<br>2、今日完成量：a、组件安装8.2%，累计完成83.8%；b、组件到货、组织卸货、吊装、散料；c、7号并网柜并柜，交流线缆终端头制作、接线完成；<br>3、材料到场情况：组件到货6.5%，累计到货86.8%；<br>4、明日计划：a、组件安装；b、组件到货、组织卸货； |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                        |                                                                                                                                                                          |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                        | 韩翔雨                                                                                                                                                                      |  |
| 记 录 人：韩翔雨                  |                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                     |  |