

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 03 日

天气：小雪转晴

星期：四

气温：2℃-6℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审批资料； 2、现场巡视检查； 3、上传资料纸监理云；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员5人，安全员 2人，施工人员21人 2、今日完成量：a、组件安装1%，累计完成95.8%；b、组件整改消缺；c、并网柜端交流线缆终端头制作、接线完成20%，累计完成100%；d、桥架盖板安装完成20%，累计完成20%；e、走道板角钢加工；f、桥架盖板安装； 3、材料到场情况：a.通信系统设备； 4、明日计划：a、组件安装；b、组件整改消缺；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩翔雨	
记 录 人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	