

# 监 理 日 志

日期：2020年12月09日

天气：多云转阴

星期：三

气温：9℃-3℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审批资料； 2、组件消缺检查； 3、上传资料纸监理云； 4、整理内业；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员 4 人，安全员 2 人，施工人员 18 人。 2、今日完成量： a. 已完成工作消缺； b. 监控系统安装； c. 桥架盖板安装。 3、明日计划： a. 桥架盖板安装； b. 已完成工作消； c. 立面桥架电缆固定、桥架盖板安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	