

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 10 日

天气：多云转阴

星期：四

气温：7℃-3℃

工程名称:咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审批资料； 2、组件消缺检查； 3、上传资料纸监理云； 4、整理内业；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员 5 人，安全员 2 人，施工人员 15 人。 2、今日完成量：a、已完成工作消缺；b、立面桥架盖板安装完成 50%；c、监控柜就位安装；d、通讯柜就位安装； 3、明日工作计划：a、桥架盖板安装；b、已完成工作消缺；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		韩翔雨	
记 录 人：韩翔雨		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	