

监 理 日 志

日期：2020年12月15日

天气：多云

星期：二

气温：-5℃-3℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审批资料； 2、消缺检查； 3、上传资料纸监理云； 4、整理内业； 5、电缆沟回填验收；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员 4 人，安全员 2 人，施工人员 11 人。 2、今日完成量：a、导水器安装完成 15%，累计完成 90%；b、清洗系统施工 16.6%，累计完成 16.6%；c、桥架进配电室口散水土方回填； 3、明日工作计划：a、导水器安装；b、清水系统施工；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	