

监 理 日 志

日期：2020年12月17日

天气：阴

星期：四

气温：-2℃-3℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审批资料； 2、上水系统施工检查； 3、上传资料纸监理云； 4、整理内业；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏工程有限公司	1、施工人数：现场管理人员 5 人，安全员 2 人，施工人员 13 人。 2、今日完成量：a、导水器安装完成 5%，累计完成 100%；b、清洗系统施工 10%，累计完成 40%；c、环境监测仪安装；d、已完成项目消缺； 3、明日工作计划：a、已完成项目消缺；b、清水系统施工；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩翔雨	
记录人：韩翔雨	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	