

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 16 日

天气：多云转阴

星期： 日 气温： 17-5℃

工程名称： 咸阳法士特 4.5MWp 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：整理监理报验资料。 2：与场动力姚经理，施工方屋面检查，发现屋面防水有两处接缝裂开，有漏水隐患，施工前需处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1：施工内容：屋面全面检查，排除檐沟集水。 2：施工管理人员：3人 3：施工人员：5人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		宋永武
记录人：宋永武		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：