

监 理 日 志

日期: 2020年10月24日

星期: 四

天气: 晴

气温: 18° ~ 25°

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	对4号屋面检查接地的焊接质量 检查3号屋面的逆变器是否有过热现象	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	4号接地线敷设完成量的35% 4号桥架盖板施工完成100%
施工人员	施工人员九人 管理人员二人	
其它事项		
本日现场监理人员		王明宏
记录人: 王明宏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明宏



监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 25 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18° - 26°

工程名称: 贝特瑞 (江苏) 新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	对四号预制舱检查接线施工。 检查四号柜架盖板完成的质量。	
施工情况	施工单位	江苏天目电力建设有限公司
	施工内容及进度 4号接地扁铁施工完成总工作量 35% 4号预制舱接接地线施工。	
施工人员	今日施工人员 10 人。 管理人员 2 人。	
其它事项		
本日现场监理人员		王同江
记录人: 王同江		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王同江



监 理 日 志

日期: 2020年10月26日

天气: 晴
气温: 18—25

星期: 一

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	4号厂房接地施工。 4号厂房屋面线缆绑扎固定。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	4号接地完成工程量约15%。累计完成 工程量80%。四号屋面下墙桥架电 缆绑扎完成。
施 工 人 员	今日施工班组: 管理班组。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同庆
记录人: 王同庆		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同庆

