

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 28 日

星期: 一

工程名称: 贝特瑞 (江苏) 新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

天气: 晴

气温: 17°-24°

监理工作情况	检查二次安装情况 4 号。 检查 4 号接地线接头的质量。	
施工情况	施工单位 江苏天自电力建设有限公司	施工内容及进度 4 号接地扁铁完成 15% 累计完成 95% 二次系统光缆放线施工。 逆变器开箱试装。
施工人员	今日施工人员 6 人。管理人员 2 人。	
其它事项		
本日现场监理人员		王同江
记录人: 王同江	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王同江	

