

监 理 日 志

日期: 2020年10月31日

星期: 二

天气: 晴
气温: 18° — 26°

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	检查厂房预制舱GCS柜防水封堵。 检查1号4号预制舱洒水坡施2。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	1号4号预制舱洒水坡施2。 预制舱GCS柜子防水封堵施2
施工人员	施工人员6。 总包值班人员1人	
其它事项		
本日现场监理人员		王同信
记录人: 王同信		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同信



监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 1 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 18° - 28°

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	检查一号预制舱施工情况. 接地情况. 一号屋面下墙槽架电缆绑扎情况	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	一号预制舱接地已完成. 试验变压器材料.
施工人数	施工人员 6 人. 总包值班人员 1 人.	
其它事项		
本日现场监理人员: 王同(1)		
记录人: 王同(1)		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同(1)



监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 2 日

天气: 阴
气温: 17° - 18°

星期: 五

工程名称: 贝特瑞 (江苏) 新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	检查一号屋面逆变器雨棚安装情况 检查四号接地施工质量。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	一号屋面逆变器雨棚安装。 四号屋面下墙槽架电缆敷设。
施工人员	施工人数 6 人, 总值班人员 1 人	
其它事项		
本日现场监理人员		王明 (3)
记录人: 王明 (3)		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明 (3)

