

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 11月 18日 星期：三		天气：晴	气温：10°-28°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 17人			
施工机械动态：			
施工进度情况	20区支架组件安装完成7组。 265W组件从4层钻侧运8组19区直埋电缆均铺沙盖石完成。箱变焊接平台。		
检查发现的问题	现场侧运 265W组件箱体已破损。木托已腐朽，无法使用机械转运。易造成碎组件。改为人工搬运。 现场19区直埋电缆验收。深度符合要求，已盖石。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邹霄	总监签阅	张昭烈