

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 11月 17日 星期：二		天气：晴	气温：9°-26°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：15人			
施工机械动态：挖掘机1台			
施工进度情况	19区接地扁铁焊接、直流放线套管、 砌块、组件安装3组。		
检查发现的问题	现场验收19区外用接地沟、沟内深度符合要求。 焊接措施符合要求。已涂刷防腐漆，无问题。可以回填		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	张昭烈